

## प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 294 कार्यों की 25928.08 लाख रु. की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। माह जून, 2011 तक राशि रू0 24298.99 लाख रू0 व्यय किये जाकर 1108.46 किमी. लम्बाई की सड़को का निर्माण कर 292 गांवों की सड़को से जोडा गया है। 279 कार्य पूर्ण हो चुके है। 15 कार्य शेष है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

अ) निम्नलिखित 4 कार्य प्रगति पर है:-

1. एनएच-90 किमी. 25/400 से गण्डोलिया
2. मेरमाचाह से कुंजैड
3. छबडा से गुगोर
4. छबडा, छीपाबडौद

ब) निम्नलिखित 6 कार्य वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रारम्भ होंगे:-

1. भंवरगढ से कुण्डा
2. जलवाडा से कदीली
3. पठारी से सान्दडी
4. सम्पर्क सड़क बहराई
5. मामोनी से मोहनपुर
6. पाटरी से भटगांव (वन विभाग द्वारा राशि रू. 21.30 लाख की मांग की गई है, जिसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियंता कार्यालय को प्रस्तुत कर दिये गए है।)

स) निम्नलिखित 5 कार्य के संशोधित तखमीने तैयार कर निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया में:-

1. भंवरगढ नाहरगढ से बोरेन
2. छतरगंज से खल्दा
3. सम्पर्क सड़क बसेली
4. गोयरा से होदापुरा
5. सम्पर्क सड़क निमोदा

2. केन्द्रिय सड़क निधि :-वर्ष 2009-10 में इस योजना में 7 कार्य 118.41 करोड की राशि के स्वीकृत हुए है। माह जून 2011 तक रू. 8258.00 करोड का व्यय किया जा चुका है, वर्तमान में सभी कार्य प्रगति पर है।

3. आर्थिक महत्व की सड़के:-वर्ष 2009-10 में इस योजना में 2 कार्य 30.16 करोड की राशि के स्वीकृत हुए है। दोनो कार्यों की निविदाएँ प्राप्त की जा चुकी है।

4. नाबार्ड की सहायता से सड़कों का डामरीकरण एवं नवीनीकरण:-

- (i) RIDF-XIV : योजना के अन्तर्गत 15 कार्यों की 305.29 लाख रु. की लागत से 37.40 किमी. लम्बाई में सड़क का निर्माण किया जाना था। माह जून, 2011 तक 298.20 लाख रु. व्यय कर 33.15 किमी. लम्बाई के 13 कार्य पूर्ण हों चुके है। शेष 2 कार्यों की स्वीकृति निरस्त की जानी है।

- (ii) RIDF-XV : योजना के अंतर्गत 59 ग्रामीण सडको को 187.95 किमी. लम्बाई में नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 2294.87 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। माह जून 2011 तक राशि रु. 2182.16 लाख व्यय करके 164.65 किमी. लम्बाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना के 58 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, एक कार्य प्रगति पर है।
  - (iii) RIDF-XVI : योजना के अंतर्गत 46 कार्यों की 64.55 किमी. लम्बाई में नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 3039.73 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। माह जून 2011 तक राशि रु. 2163.73 लाख व्यय करके 47.49 किमी. लम्बाई में सडक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजना के 38 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर है।
  - (iv) RIDF-XVI (RSAMB) : योजना के अंतर्गत 15 कार्यों की 39.78 किमी. लम्बाई हेतु 592.16 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। माह जून 2011 तक राशि रु. 428.22 लाख व्यय करके 23.40 किमी. लम्बाई में सडक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजना में 12 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर है।
  - (v) RIDF-XVI (NON PATCHABLE) : योजना के अंतर्गत 20 कार्यों की 55.25 किमी. लम्बाई हेतु 692.03 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। माह जून 2011 तक राशि रु. 509.94 लाख व्यय करके 37.45 किमी. लम्बाई में सडक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजना में 17 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं शेष सभी कार्य प्रगति पर है।
  - (vi) RIDF-XVI (RELIGIOUS) : योजना के अंतर्गत 22 कार्यों की 33.95 किमी. लम्बाई हेतु 1349.06 लाख की स्वीकृति क्षेत्र के धार्मिक महत्व के स्थलों को सडको से जोड़ने हेतु प्राप्त हुई है। माह जून 2011 तक राशि रु. 140.24 लाख व्यय किये जा चुके हैं एवं सभी कार्य प्रगति पर है।
  - (vii) SRF : योजना के अंतर्गत राशि रु. 3169.37 लाख के 15 कार्य 56.70 किमी. लम्बाई के स्वीकृत है। माह जून 2011 तक 2483.70 लाख रु. व्यय कर 35.94 किमी. लम्बाई की सडक का निर्माण किया जा चुका है। योजना में 7 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष 8 कार्य प्रगति पर है।
  - (viii) ROAD RENEWEL WORK (SHW) : योजना के अंतर्गत 25 कार्यों की स्वीकृति राशि रु. 1605.50 लाख, 37.80 किमी. लम्बाई के स्वीकृत हुए थे। माह जून 2011 तक 1446.72 लाख रु. व्यय कर 29.64 किमी. लम्बाई की सडक का निर्माण किया गया एवं 23 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। योजना में 2 कार्य निरस्त किया जाना प्रस्तावित है, शेष कार्य प्रगति पर है।
  - (xi) STATE PLAN : योजना के अंतर्गत 5 कार्यों की 6.46 किमी. लम्बाई में 312.96 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। माह जून 2011 तक 87.93 लाख रु. व्यय कर 5.10 किमी. लम्बाई की सडक का निर्माण किया गया एवं 1 कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।
5. नरेगा योजना :- बारां जिले में नरेगा योजना के अंतर्गत 355 कार्यों की स्वीकृति राशि रु. 11233.83 लाख की प्राप्त हुई है। स्वीकृत राशि से 1226.32 किमी. लम्बाई में ग्रेवल सडक का

निर्माण किया जाना है। माह जून 2011 तक इस योजना में 1777.72 लाख रू. का व्यय कर 213.93 किमी. लम्बाई में ग्रेवल सडक का निर्माण किया गया है। योजना के 21 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

उक्त कार्यों में हरित राजस्थान के अंतर्गत वृक्षारोपण के 11 कार्य सम्मिलित हैं, जिनमें 127.18 लाख रू. की लागत से सडक के दोनो ओर 193.42 किमी. लम्बाई में 6400 पेड लगाये जाने हैं। इसके अतिरिक्त 21 कार्य राशि रू. 1772.72 लाख की लागत से 213.93 किमी. लम्बाई में सडक के चौडीकरण का कार्य एवं सडक के दोनो ओर 21260 पेड लगाने का कार्य सम्मिलित है।

**6. भवन कार्य :** विभिन्न योजना मद में कुल 288 भवन कार्य राशि रू. 5626.66 लाख के स्वीकृत हैं। माह जून 2011 तक 3268.96 लाख रू. व्यय कर 169 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 54 कार्य प्रगति पर हैं एवं 27 निरस्त किये जाने हैं। 32 कार्य विभिन्न कारणों से आरम्भ नहीं हो पाये हैं।

**7. डिपोजिट मद:** बारां जिले में डिपोजिट मद में 86 कार्य राशि रू. 327.98 लाख के स्वीकृत हैं। इस मद में माह जून 2011 तक राशि रू. 191.01 लाख व्यय कर 55 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं।